

令和7年1月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別789番地				
許可(届出)年月日	令和3年3月24日	技術管理者名	上坂 光		
埋立地面積	9,100㎡	埋立容量	41,300㎡	排水工	2重シート構造、漏水検知システム
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過処理＋消毒		
埋立対象廃棄物	一般ごみ・生ごみ残渣・破碎残渣・資源残渣・動物死骸残渣・火災残渣				

1. 埋立状況

		1月
埋立 ごみ 内訳	一般ごみ(t)	0
	中間処理残渣(t)	1
	—	—
埋立ごみ量 (t)		1
埋立ごみ量 (m³)		1
覆土量 (t)		0
覆土量 (m³)		0
埋立容量 (m³)		1
埋立残余容量 (m³)		41,299

2. 水質検査の状況

	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	—	—	—
BOD(mg/L)	—	—	—
SS(mg/L)	—	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	53	120
塩化物イオン(mg/L)	—	23	8.3

※採取日 令和7年1月28日

3. 埋立地の状況

点検項目		貯留構造物（擁壁・法面等）の状況、漏水工、雨水集排水施設、埋立ガス処理施設、飛散防止設備、覆土の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
						○	○			○	○	○	○	○	

4. 漫出水処理施設の状況

点検項目		水槽及び機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
							○							○	

令和7年2月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別789番地				
許可(届出)年月日	令和3年3月24日	技術管理者名	上坂 光		
埋立地面積	9,100㎡	埋立容量	41,300㎡	遮水工	2重シート構造、漏水検知システム
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過処理＋消毒		
埋立対象廃棄物	一般ごみ・生ごみ残渣・破碎残渣・資源残渣・動物死骸残渣・火災残渣				

1. 埋立状況

		2月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	0
	中間処理残渣(t)	1
	—	—
埋立ごみ量(t)		1
埋立ごみ量(㎡)		1
覆土量(t)		0
覆土量(㎡)		0
埋立容量(㎡)		1
埋立残余容量(㎡)		41,298

2. 水質検査の状況

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流)
pH	6.3	—	—
BOD(mg/L)	1.9	—	—
SS(mg/L)	2	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	22	120
塩化物イオン(mg/L)	—	18	18
※採取日 令和7年2月19日			

3. 埋立地の状況

点検項目		貯留構造物（擁壁・法面等）の状況、遮水工、、雨水集排水施設、埋立ガス処理施設、飛散防止設備、覆土の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		水槽及び機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
						○							○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				
				○							○				

令和7年3月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別789番地				
許可(届出)年月日	令和3年3月24日	技術管理者名	上坂 光		
埋立地面積	9,100㎡	埋立容量	41,300㎡	遮水工	2重シート構造、漏水検知システム
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過処理＋消毒		
埋立対象廃棄物	一般ごみ・生ごみ残渣・破砕残渣・資源残渣・動物死骸残渣・火災残渣				

1. 埋立状況

		3月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	0
	中間処理残渣(t)	5
	—	—
埋立ごみ量 (t)		5
埋立ごみ量 (㎡)		7
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		7
埋立残余容量 (㎡)		41,291

2. 水質検査の状況

	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	6.5	—	—
BOD(mg/L)	0.7	—	—
SS(mg/L)	5	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	54	120
塩化物イオン(mg/L)	—	22	13
※採取日 令和7年3月12日			

3. 埋立地の状況

点検項目		貯留構造物（擁壁・法面等）の状況、遮水工、雨水集排水施設、埋立ガス処理施設、飛散防止設備、覆土の状況														
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○		

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		水槽及び機器の状況														
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
						○							○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
				○							○					